



**TENAMPULCO**

AYUNTAMIENTO

2021-2024

Gobierno Cercano y a tu Servicio

**ASUNTO: Solicitud de validación de  
Cuarto informe trimestral SRFT  
2021.**

Tenampulco, Pue., a 15 de enero de 2022.

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2021.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
TENAMPULCO, PUE.

ATENTAMENTE

  
**LIC. ROSA MARIA GARZÓN HERNADEZ**  
Presidenta Municipal Constitucional  
de Tenampulco, Puebla.



C.e.p. Archivo



**MUNICIPIO DE TENAMPULCO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES (AVANCE ) 2021**

4 T CAP ener0 22

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	58	0.00	0	58	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN ESTE INDICADOR
	2do. Trimestre	0.00	0	58	0.00	0	58	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN ESTE INDICADOR
	3er. Trimestre	0.00	0	58	2.17	1	46	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	0.00	0	58	2.47	2	81	SE REGISTRARON ESTE TIPO DE PROYECTOS, DE ACUERDO A LA PRIORIZACION Y NECESIDAD DE REALIZAR LOS PROYECTOS INTEGRALES, SE REGISTRAN DOS PROYECTOS DEBIDO A QUE SE REALIZA CAMBIO DE ADMINISTRACION

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	18.52	15	81	0.00	0	58	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	24.69	20	81	89.13	41	46	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	30.86	25	81	84.62	66	78	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	55.56	45	81	81.48	66	81	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE, SE LOGRA LA META PLANEADA, ATENDIENDO LA NECESIDADES DE ACUERDO A LA PRIORIZACION

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	5.17	3	58	0.00	0	58	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	8.62	5	58	10.87	5	46	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	17.24	10	58	14.10	11	78	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	22.41	13	58	16.05	13	81	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE, SE LOGRA LA META PLANEADA, ATENDIENDO LA NECESIDADES DE ACUERDO A LA PRIORIZACION





MUNICIPIO DE TENAMPULCO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE ) 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) *100	1er. Trimestre	16.67	735,486.20	4,412,917.00	16.67	735,486.20	4,412,917.00	SE PRESENTA AVANCES AL TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	41.67	1,838,715.40	4,412,917.00	41.67	1,838,715.40	4,412,917.00	SE PRESENTA AVANCES AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.67	2,941,944.60	4,412,917.00	66.67	2,941,944.60	4,412,917.00	SE PRESENTA AVANCES AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	100.00	4,412,917.00	4,412,917.00	100.00	4,412,917.00	4,412,917.00	META ALCANZADA DE ACUERDO A LO PLANEADO, SE LLEGO A LA META
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	4,412,917.00	4,412,917.00	100.00	4,412,917.00	4,412,917.00	AVANCE DEL INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	735,486.20	4,412,917.00	16.67	735,486.20	4,412,917.00	SE PRESENTA AVANCES AL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.67	1,838,715.40	4,412,917.00	39.21	1,730,454.00	4,412,917.00	SE PRESENTA AVANCES AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.67	2,941,944.60	4,412,917.00	52.43	2,313,847.30	4,412,917.00	SE PRESENTA AVANCES AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	100.00	4,412,917.00	4,412,917.00	100.00	4,412,917.00	4,412,917.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS META ALCANZADA DE ACUERDO A LO PLANEADO Y MINISTRADO
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.89	1,838,715.40	472,629.00	4.67	1,838,715.40	393,882.00	AVANCE DEL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA
	4to. Trimestre	4.67	4,412,917.00	945,257.50	4.67	4,412,917.00	945,257.49	META ALCANZADA DE ACUERDO A LO PLANEADO
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.32	17,193,993.50	16,969,628.80	11.19	17,193,993.50	15,463,248.34	PORCENTAJE DE TASA DE VARIACION DISPONIBLE, LA VARIACION ES POR QUE SE TIENE MENOR RECURSOS INGRESOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO TENAMPULCO  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4TO. TR, CAP ENERO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402047636	331024	FISM-21/001	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PRIMERA ETAPA - 331024	TENAMPULCO	\$ 986,687.66		\$ 986,687.66	\$ 986,687.66	\$ 986,687.66	\$ 986,687.66	100%	100%	1509.3/m2	TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
PUE21040204885	335602	FISM-21/002	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA - 335602	LA LIMA	\$ 437,963.14	\$ 621,356.25	\$ 621,356.25	\$ 621,356.25	\$ 621,356.25	\$ 621,356.25	100%	100%	98/M2	TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
				INT+ SALDO ADM ANT	\$ 21,454.11									
				FORT	\$ 161,939.00									TRIMESTRE
PUE210402048883	335593	FISM-21/003	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 335593	TENAMPULCO	\$ 161,939.00		\$ 161,939.00	\$ 161,939.00	\$ 161,939.00	\$ 161,939.00	100%	100%	1/PROYECTO	TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
PUE210402019175	212748		33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 212748	TENAMPULCO	\$ 314,036.56		\$ 314,036.56	\$ 314,036.56	\$ 314,036.56	\$ 314,036.56	100%	100%	1/PROYECTO	AD ANTERIOR
PUE210301993398	203140		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA ESTUDIANTIL EMIGDIO CAND ENTRE PRIV. NARCISO MENDOZA Y CARRETERA A TEZUITLAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA - 203140	LA LIMA	\$ 1,397,155.96		\$ 1,397,155.96	\$ 1,397,155.96	\$ 1,397,155.96	\$ 1,397,155.96	100%	100%	851.21/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997487	217903	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE EL CHACAL, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 217903	EL CHACAL	\$ 209,529.76		\$ 209,529.76	\$ 209,529.76	\$ 209,529.76	\$ 209,529.76	100%	100%	139/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997506	218032	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218032	LA LIMA	\$ 127,247.75		\$ 127,247.75	\$ 127,247.75	\$ 127,247.75	\$ 127,247.75	100%	100%	83.25/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997511	218054	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218054	SANTA LUCIA	\$ 45,847.28		\$ 45,847.28	\$ 45,847.28	\$ 45,847.28	\$ 45,847.28	100%	100%	27.75/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997519	218080	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218080	COLONIA MORELOS	\$ 45,847.28		\$ 45,847.28	\$ 45,847.28	\$ 45,847.28	\$ 45,847.28	100%	100%	28/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997526	218099	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218099	LAZARO CARDENAS	\$ 127,247.75		\$ 127,247.75	\$ 127,247.75	\$ 127,247.75	\$ 127,247.75	100%	100%	83/M2	AD ANTERIOR
PUE210301998086	219826		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE CADENAMIENTO 04000 AL 04275 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA - 219826	TENAMPULCO	\$ 680,803.92		\$ 680,803.92	\$ 680,803.92	\$ 680,803.92	\$ 680,803.92	100%	100%	329/ML	AD ANTERIOR
PUE210301997534	218126	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218126	EL ZAPOTAL	\$ 86,106.76		\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	100%	100%	56/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997544	218144	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218144	DE SALTILLO	\$ 44,965.74		\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	100%	100%	27.75/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997557	218177	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218177	EL ZAPOTE	\$ 44,965.74		\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	100%	100%	27.75/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997565	218192	TPO69	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TPO69) - 218192	LA FLORIDA	\$ 86,106.76		\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	100%	100%	55.5/M2	AD ANTERIOR



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301997572	218214	TP069	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TP069) - 218214	ARROYO BLANCO	\$ 86,106.76		\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	\$ 86,106.76	100%	100%	55.5/M2	AD ANTERIOR
PUE210301997584	218236	TP069	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA NUEVA JUNTA ARROYO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA (TP069) - 218236	ARROYO ZARCO	\$ 44,965.74		\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	\$ 44,965.74	100%	100%	27.75/M2	AD ANTERIOR
					\$ 1,856,573.21									

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
follo en concurrencia con fsmPUE2104020481115		FISM-21/002	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 935602	LA LIMA	\$ 161,939.00		\$ 161,939.00	\$ 161,939.00	\$ 161,939.00	\$ 161,939.00	100%	100%	98/M2	TERMINADO CUARTO
PUE210802000474			REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTO EN EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A ARROYO SECO, DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ AL CADENAMIENTO 0+775 EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	LA FLORIDA	\$ 648,992.69		\$ 648,992.69	\$ 648,992.69	\$ 648,992.69	\$ 648,992.69	100%	100%	7435/M2	TRIMESTRE AD ANTERIOR

