

**ASUNTO: Solicitud de validación de
Primer informe trimestral SRFT 2023.**

Tenampulco, pue., a 14 de abril de 2023.

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TENAMPULCO, PUE.

ATENTAMENTE


MTRA. ROSA MARIA GARZON HERNADEZ
Presidenta Municipal Constitucional
de Tenampulco, Puebla.

Archivo. Control de Gestión.
C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE TENAMPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	997,674.00	5,986,044.00	16.67	997,674.00	5,986,044.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	2,494,185.00	5,986,044.00				
	3er. Trimestre	66.67	3,990,696.00	5,986,044.00				
	4to. Trimestre	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DEL)* 100	4to. Trimestre	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00				INDICADOR ANUAL
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	12.89	771,458.50	5,986,044.00	12.89	771,458.50	5,986,044.00	META ALCANZADA, DE ACUERDO A LA PLANEACION
	2do. Trimestre	4.17	249,418.50	5,986,044.00				
	3er. Trimestre	66.67	3,990,696.00	5,986,044.00				
	4to. Trimestre	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.08	2,494,185.00	810,249.50				INDICADOR SEMESTRAL
	4to. Trimestre	3.69	5,986,044.00	1,620,499.00				INDICADOR SEMESTRAL
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to Trimestre	2.62	19,461,528.00	18,964,971.70	-100.00			INDICADOR ANUAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

14 ABR 2023

RECIBIDO

F/42/SB/IC/CPSE



MUNICIPIO DE TENAMPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	14.29	1	7				
	3er. Trimestre	10.00	1	10				
	4to. Trimestre	8.33	1	12				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	57.14	4	7				
	3er. Trimestre	60.00	6	10				
	4to. Trimestre	66.67	8	12				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	28.57	2	7				
	3er. Trimestre	30.00	3	10				
	4to. Trimestre	25.00	3	12				

Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 14 ABR 2023

RECIBIDO
 F/42/SB/ICGPSE



NOMBRE DEL MUNICIPIO TENAMPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2023

TENAMPULCO PRIM


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recepción
21	158	1	20
		2	
		2	
		2	
		2	
21	158	1	20
		2	
		2	
		2	
		2	

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2301022082	18041	FAISMUN-23/01	REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041	SANTA LUCIA	\$ 3,752,241.20	\$ 3,752,241.20	\$ 1,125,672.36	\$ 3,752,241.20	\$ 1,125,672.36	\$ 1,125,672.36	\$ 1,125,672.36	0%	30%	0/M2	INICIO
PUE2301022082	18055	FAISMUN-23/02	REHABILITACIÓN DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055	LA LIMA	\$ 2,891,003.50	\$ 2,888,416.34	\$ 866,524.90	\$ 2,888,416.34	\$ 866,524.90	\$ 866,524.90	\$ 866,524.90	0%	30%	0/M2	INICIO

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIEN	NO APLICA														
	NO APLICA														


Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 14 ABR 2023
 RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tenampulco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	3430.24			Total del Programa Presupuestario	19530972	19530972	3906194.4	6643244.7	1992197.26	1992197.26	1992197.26		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tenampulco", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS SE APLICAN AL FINAL DEL EJERCICIO"]]	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras urbanización	4363799.78	3663799.78	0	0	0	0	0	0	Validado	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE URBANIZACION: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO,
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1962942.04	1962942.04	0	0	0	0	0	0	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	475669.39	475669.39	0	0	0	0	0	0	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL: CONTRUCCION DE TECHUMBRE DE MERCADITO
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	615 Construcción de vías comunicación	12142631.64	12842631.64	3320974.4	6643244.7	1992197.26	1992197.26	1992197.26	Validado	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS Y CONSTRUCCION DE RAMPA TRAMO CARALORES, CAMINO EL SALTILLO, CAMINO BUENA VISTA, CAMINO SALSIPUEDES, REHABILITACION Y CONTRUCCION DE CARRETERA TENAMPULCO CERRO DE LA CAMPANA	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	585929.15	585929.15	585220	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE PROYECTOS 2023
Puebla	Tenampulco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	888.45			Total del Programa Presupuestario	5986044	5986044	997674	3375207.17	771458.49	771458.49	771458.49		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tenampulco", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS SE APLICAN AL FINAL DEL EJERCICIO"]]	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	110946.58	110946.58	0	0	0	0	0	0	Validado	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y construcción y reparación	200887.56	200887.56	0	0	0	0	0	0	Validado	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACION: PINTURA PARA EL PALACIO MUNICIPAL
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			Gasto corriente	853 - Otros convenios	299939.1	299939.1	0	0	0	0	0	0	Validado	APORTACION PARA EL CERESO 2023
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	311 - Energía	1233966	137821	137821	137821	137821	137821	137821	137821	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CFE



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3237386.17	3237386.17	859853	3237386.17	633637.49	633637.49	633637.49	Validado	PAGO DE DEUDA POR BENEFICIO DE PARTICIPACIONES 1 Y 2DA ETAPA (ACUERDO DE CALBILDO, SEGUNDO ACUERDO, ACENTADO EN EL ACTA EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERÁ CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	902918.59	902918.59	0	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA



MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO. EJERCICIO 2023

PRIMER TRIMETRE 2023

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMINA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	
2023	1	PUE230102208210	Proyecto de Inversión	3,752,241.20	[[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752241.2, modificado:3752241.2}]]	REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	18041	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23800.0, meta_modificada:23800.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:158, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TENAMPULCO VIEJO - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 966 RANCHERIA TENAMPULCO EL VIEJO, 73507 SANTA LUCÍA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CARRETERA EL CHACAL Y CAMINO SALIDA DE SANTA LUCIA, LA OBRA SE UBICAN E. lon:-97.34843797, lat:20.19906963}]	30/03/23	30/03/23	1,125,672.36	3,752,241.20	1,125,672.36	1,125,672.36	1,125,672.36	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN23-01, contratista:FERNANDO LINARES DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:3752241.2, importe_modificado:3752241.2}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	[2208210/proyecto_INICIO]	En Ejecución
2023	1	PUE230102208215	Proyecto de Inversión	2,891,003.50	[[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891003.5, modificado:2888416.34}]]	REHABILITACIÓN DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	18055	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12720.0, meta_modificada:12720.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA LIMA - EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 544 RANCHERIA LA LIMA, 73500 LA LIMA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO SALIDA DE TENAMPULCO Y CAMINO EL ENCANTO, LA OBRA SE UBICAN EN EL TRAMO QUE DA SALIDA A TE, lon:-97.40935812, lat:20.15570861}]	28/01/23	08/03/23	866,524.90	2,888,416.34	866,524.90	866,524.90	866,524.90	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN23-02, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:2891003.5, importe_modificado:2888416.34}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	[2208215/proyecto_INICIO]	En Ejecución



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	de Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	1	1	Puebla	Tenampulco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Tenampulco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Tenampulco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	12.88762	12.88762	12.88762	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Tenampulco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.66667	16.66667	16.66667	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Tenampulco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado

