



**TENAMPULCO**  
AYUNTAMIENTO  
— 2021 - 2024 —  
*Gobierno Cercano y a tu Servicio*

**ASUNTO: Solicitud de validación de  
Cuarto informe trimestral SRFT 2023.**

Tenampulco, pue., a 15 Enero de 2024.

**ACUSE**

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

*Gobierno Cercano y a tu Servicio*



**ATENTAMENTE**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
TENAMPULCO, PUE.

**LIC. ROSA MARIA GARZON HERNADEZ**  
Presidenta Municipal Constitucional  
de Tenampulco, Puebla.

Archivo. Control de Gestión.  
C.c.p. Archivo



TENAMPULCO CUARTO TRIMESTRE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Clave Ramal	Modalidad	Programa	Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	158	1	2023	2	33	1	4	FAIS MUNICIPAL		18435.43											LOS RENDIMIENTOS SE APLICAN EN LA PARTIDA 616	
		2										1	332	585,929.15	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	PAGO DE PROYECTOS 2023	
		2										2	615	12,142,631.64	18,964,188.43	18,964,188.43	18,964,188.43	18,964,188.43	18,964,188.43	18,964,188.43	REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041 REHABILITACION DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTRO DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA A LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LA CAMPANA DEL TRAMO 4 MAS 345.20 AL 5 MAS 426.60 EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 117598 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS TENAMPULCO EL JICARILLO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 3 MAS 655.39, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 359393 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 5, AS 865.37, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 365093 REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS LA MACHINGUEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 364836 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, TENAMPULCO, PUEBLA - 365145 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO TRAMO TENAMPULCO VIEJO A CARACOCLES DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 275.00, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 366050 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE 23 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 366436 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 368017	
		2										2	612	1,962,942.04	-	-	-	-	-	-	PARTIDA CANCELADA	
		2										2	614	4,363,799.78	2,472,425.37	2,472,425.37	2,472,425.37	2,472,425.37	2,472,425.37	2,472,425.37	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, TENAMPULCO, PUEBLA - 365145 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO TRAMO TENAMPULCO VIEJO A CARACOCLES DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 275.00, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 366050	
		2										2	622	475,669.39	-	-	-	-	-	-	-	PARTIDA CANCELADA
		2										2	616	-	1,304,635.97	1,304,635.97	1,304,635.97	1,304,635.97	1,304,635.97	1,304,635.97	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE 23 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 366436 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 368017 (SE PALICARON INTERES FAISMUN 2023)	
21	158	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN		5674.33				19,530,972.00	22,021,833.80	22,021,833.80	22,021,833.80	22,021,833.80	22,021,833.80	22,021,833.80	LOS RENDIMIENTOS SE APLICAN EN LA PARTIDA 311	
		2										1	271	110,946.58	-	-	-	-	-	-	-	PARTIDA CANCELADA
		2										1	311	1,233,956.00	1,032,740.51	1,032,740.51	1,032,740.51	1,032,740.51	1,032,740.51	1,027,066.18	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CFE	
		2										1	523	902,918.59	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	
		2										1	249	200,887.56	-	-	-	-	-	-	-	PARTIDA CANCELADA
		2										1	853	299,939.10	299,302.30	299,302.30	299,302.30	299,302.30	299,302.30	299,302.30	APORTACION PARA EL CERESO 2023	
		2										1	911	3,237,386.17	3,237,386.17	3,237,386.17	3,237,386.17	3,237,386.17	3,237,386.17	3,237,386.17	PAGO DE DEUDA POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 1 Y 2DA ETAPA (ACUERDO DE CALBILDO 4 MAYO 2022, SEGUNDO ACUERDO, ACENTADO EN EL ACTA EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERA CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL)	
		2										1	358	-	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, EJERCICIO FISCAL 2023	
		2										2	615	-	716,049.35	716,049.35	716,049.35	716,049.35	716,049.35	516,049.35	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA - TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0+000.00 AL CAD. 5+865.37, Y LA MACHINGUEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE	
														5,986,044.00	5,991,718.33	5,991,718.33	5,991,718.33	5,991,718.33	5,991,718.33	5,786,044.00		

SECRETARIA DE ECONOMIA  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación

15 ENE 2024

RECIBIDO  
 FAI2/SBI/CGPSE



**NOMBRE DEL MUNICIPIO TENAMPULCO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402302473	4E+05	FAISMUN-23/04	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -	TENAMPULCO	\$ 585,220.00	\$ 585,220.00	\$ 585,220.00	\$ 585,220.00	\$ 585,220.00	\$ 585,220.00	\$ 585,220.00	100%	100%	8 proyecto	TERMINADO 4T
PUE230402302324	4E+05	FAISMUN-23/05	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS TENAMPULCO EL JICARILLO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 3 MAS 655.39, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 359393	JICARILLO	\$ 2,695,520.36	\$ 2,695,520.36	\$ 2,695,520.36	\$ 2,695,520.36	\$ 2,695,520.36	\$ 2,695,520.36	\$ 2,695,520.36	100%	100%		
PUE230402303746	4E+05	FAISMUN/FORTAMUN-23/06	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 5 ,AS 865.37, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 365093	TENEXAPA DE ALLENDE	\$ 2,591,965.28	\$ 2,591,965.28	\$ 2,591,965.28	\$ 2,591,965.28	\$ 2,591,965.28	\$ 2,591,965.28	\$ 2,591,965.28	100%	100%	18761/m2	TERMINADO 4T
PUE230402303648	4E+05	FAISMUN/FORTAMUN-23/07	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS LA MACHINGUEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 364836	EL ZAPOTE	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	100%	100%	27,126.00 M2	MONTO FISM \$2591965.28, MONTO FORTAMUN\$300,000, MONTO TOTAL \$2,891,965.28
PUE230402304001	4E+05	FAISMUN/FORTAMUN-23/08	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, TENAMPULCO, PUEBLA - 365145	TENAMPULCO	\$ 1,802,392.04	\$ 1,802,392.04	\$ 1,802,392.04	\$ 1,802,392.04	\$ 1,802,392.04	\$ 1,802,392.04	\$ 1,802,392.04	100%	100%	1670/M2	TERMINADO 4T
PUE230402304135	4E+05	FAISMUN/FORTAMUN-23/09	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE 23 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, - 366436	PASO DEL PALMAR	\$ 885,854.47	\$ 885,854.47	\$ 885,854.47	\$ 885,854.47	\$ 885,854.47	\$ 885,854.47	\$ 885,854.47	100%	100%	174/M3	TERMINADO 4T (SE APLICARON INTERESE FAISMUN 2023)
PUE230402303759	4E+05	FAISMUN/FORTAMUN-23/10	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO TRAMO TENAMPULCO VIEJO A CARACOLES DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 275.00, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 366050	ZAPOTAL	\$ 670,033.33	\$ 670,033.33	\$ 670,033.33	\$ 670,033.33	\$ 670,033.33	\$ 670,033.33	\$ 670,033.33	100%	100%	119/M2	TERMINADO 4T

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Gobierno de Puebla  
 15 ENE 2024  
 RECIBIDO  
 42/SB/ICGPSE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402304434	4E+05	FAISMUN/FORTAMUN-23/11	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 368017	PASO DEL PALMAR	\$ 430,345.07	\$ 418,781.50	\$ 418,781.50	\$ 418,781.50	\$ 418,781.50	\$ 418,781.50	\$ 418,781.50	100%	100%	69.97/M3	TERMINADO 4T

**FORTAMUN-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302271967		FAISMUN/FORTAMUN-23/07	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA MANCHIGÜEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	EL ZAPOTE	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	\$ 2,474,452.33	100%	100%	7,668 M2	MONTO FISM \$2474452.33, MONTO FORTAMUN\$416049.35, MONTO TOTAL \$ 2,890,501.68
					\$ 416,049.35	\$ 416,049.35	\$ 416,049.35	\$ 416,049.35	\$ 416,049.35	\$ 416,049.35	\$ 416,049.35				


**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 15 ENE 2024  
 RECIBIDO  
 F12/SR/CGPRE



**MUNICIPIO DE TENAMPULCO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2023**  
**CUARTO TRIMESTRE**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	14.29	1	7	20.00	1	5	META ALCANZADA, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE REALIZA REPRORIZACION
	3er. Trimestre	10.00	1	10	14.29	1	7	META ALCANZADA, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE REALIZA REPRORIZACION
	4to. Trimestre	8.33	1	12	9.09	1	11	META ALCANZADA, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE REALIZA REPRORIZACION
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	57.14	4	7	80.00	4	5	META ALCANZADA, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE REALIZA REPRORIZACION
	3er. Trimestre	60.00	6	10	85.71	6	7	META ALCANZADA, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE REALIZA REPRORIZACION
	4to. Trimestre	66.67	8	12	63.64	7	11	AVANCE AL TRIMESTRE, LA DIFERENCIA SE DEBE AQUE SE REALIZA REPRORIZACION
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	28.57	2	7	0.00	0	5	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	30.00	3	10	0.00	0	7	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	25.00	3	12	27.27	3	11	META ALCANZADA

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL  
 Subsecretaría General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 5  
 15 ENE 2024  
**RECIBIDO**  
 F142/SB/ICGPSE



**MUNICIPIO DE TENAMPULCO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2023**  
**CUARTO TRIMESTRE**

<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)</b>								
<b>Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	1er. Trimestre	16.67	997,674.00	5,986,044.00	16.67	997,674.00	5,986,044.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	2,494,185.00	5,986,044.00	41.67	2,494,185.00	5,986,044.00	RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	3,990,696.00	5,986,044.00	66.67	3,990,696.00	5,986,044.00	RECURSO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00	RECURSO MINISTRADO
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00	INDICADOR ANUAL
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	12.89	771,458.50	5,986,044.00	12.89	771,458.50	5,986,044.00	META ALCANZADA, DE ACUERDO A LA PLANEACION
	2do. Trimestre	41.67	2,494,185.00	5,986,044.00	17.35	1,038,765.60	5,986,044.00	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE, SE REALIZO REPRIORIZACION Y SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.67	3,990,696.00	5,986,044.00	56.09	3,357,538.73	5,986,044.00	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE, SE REALIZO REPRIORIZACION Y SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00	100.00	5,986,044.00	5,986,044.00	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.08	2,494,185.00	810,249.50	6.08	2,494,185.00	410,249.50	SE PRESENTA EL AVANCE DE ACUERDO A LO RECAUDADO
	4to. Trimestre	3.69	5,986,044.00	1,620,499.00	5.79	5,986,044.00	1,033,872.13	SE PRESENTA EL AVANCE DE ACUERDO A LO RECAUDADO
<b>Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	4to Trimestre	2.62	19,461,528.00	18,964,971.70	11.08	21,067,111.10	18,964,971.70	INDICADOR ANUAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 Coordinación General de  
 Evaluación de Políticas  
 Públicas  
 15 ENE 2024  
 RECIBIDO  
 FIAZ/SB/CGPSP



**NOMBRE DEL MUNICIPIO TENAMPULCO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

VEBLA

PR	DE ALLE PROYECTO	DETALL
IA	MONTIO GLOBAL A PROYECTO	FUENTIO
o	25,920.03	{ff1: (ciclo, ramo, modo, prog, tipo, RALE (APO SUBS CONI monti modifi
o	26,800.00	{ff1: (ciclo, ramo, modo, prog, tipo, RALE (APO SUBS CONI monti modifi

**HIDROCARBUROS**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402338516	2E+05	ADQUISICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 100 WATTS TIPO LED	TENAMPULCO	\$ 26,800.00	\$ 26,800.00	\$ 26,800.00	\$ 26,800.00	\$ 26,800.00	\$ 26,800.00	\$ 26,800.00	100%	100%	20/LUMINARIAS	SOLICITO VALIDACION DE FOLIO CONCLUIDO AL 100%
PUE230102212236	2E+05	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	TENAMPULCO	\$ 25,920.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	FOLIO CANCELADO DEBIDO AQUE SE REALIZO UNA ADQUISICION DELUMINARIAS

*HIDROCARBUROS FINANZAS*



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tenampulco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	18436.43			Total del Programa Presupuestario	19530972	19549408.43	<b>19549408.43</b>	19549408.43	19549408.43	19549408.43	19549408.43		[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tenampulco", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS SE APLICAN EN LA PARTIDA 615"}]	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	585929.15	585220	585220	585220	585220	585220	585220	585220	Validado	PAGO DE PROYECTOS 2023
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	1304635.97	1304635.97	1304635.97	1304635.97	1304635.97	1304635.97	1304635.97	Validado	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE 23 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, - 366436CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 368017



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	12142631.64	15187127.09	15187127.09	15187127.09	15187127.09	15187127.09	15187127.09	15187127.09	Validado	REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041 REHABILITACIÓN DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTRO DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA A LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LA CAMPANA DEL TRAMO 4 MAS 345.20 AL 5 MAS 426.60 EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 11759 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS TENAMPULCO EL JICARILLO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 3 MAS 655.39, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 35939 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 5 ,AS 865.37, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 36509 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS LA MACHINGUEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 364836
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras urbanización	4363799.78	2472425.37	2472425.37	2472425.37	2472425.37	2472425.37	2472425.37	2472425.37	Validado	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, TENAMPULCO, PUEBLA - 365145 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO TRAMO TENAMPULCO VIEJO A CARACOCLES DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 275.00, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 366050
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1962942.04	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	475669.39	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tenampulco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	5674.33			Total del Programa Presupuestario	5986044	5991718.33	5991718.33	5991718.33	5991718.33	5991718.33	5786044		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tenampulco", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS SE APLICAN EN LA PARTIDA 311"]] ]	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	200887.56	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1233966	1032740.51	1032740.51	1032740.51	1032740.51	1032740.51	1027066.18	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CFE	
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	299939.1	299302.3	299302.3	299302.3	299302.3	299302.3	299302.3	299302.3	Validado	APORTACION PARA EL CERESO 2023
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3237386.17	3237386.17	3237386.17	3237386.17	3237386.17	3237386.17	3237386.17	3237386.17	Validado	PAGO DE DEUDA POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 1 Y 2DA ETAPA (ACUERDO DE CALBILDO 4 MAYO 2022, SEGUNDO ACUERDO, ACENTADO EN EL ACTA EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERÁ CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL)
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	Validado	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	306240	306240	306240	306240	306240	306240	306240	306240	Validado	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, EJERCICIO FISCAL 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	716049.35	0	716049.35	716049.35	716049.35	716049.35	516049.35	Validado	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA - TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0+000.00 AL CAD. 5+865.37, Y LA MANCHIGÜEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE
Puebla	Tenampulco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tenampulco			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	110946.58	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO. EJERCICIO 2023

CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	COORDINADOR	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402303648	Proyecto de inversión	2,474,452.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474452.33, modificado:2474452.33}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS LA MACHINGUEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 364836	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	364836	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7668.0, meta_modificada:7668.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MAGUINHUEPA - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 040 RANCHERIA EL ZAPOTE, 73503 EL ZAPOTE, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO COLINDANCIA CON JICARILLO Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-97.39835301, lat:20.15535785}}	26/07/23	03/10/23	2,474,452.33	2,474,452.33	2,474,452.33	2,474,452.33	2,474,452.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN/FORTA MUN23-007, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:2890501.68, importe_modificado:2890501.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7668.0}}	{2303648/proyecto_NICIO, 2303648/proyecto_IN, 2303648/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402304434	Proyecto de inversión	430,345.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430345.07, modificado:418781.5}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 368017	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	368017	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:69.97, meta_modificada:69.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO RANCHERIA PASO DEL PALMAR, 73507 PASO DEL PALMAR, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DEL PUENTE EL PALMAR EN LA LOCALIDAD, lon:-97.39481024, lat:20.24239793}}	06/11/23	15/11/23	418,781.50	418,781.50	418,781.50	418,781.50	418,781.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN23-011, contratista:ESTRUFORTE DYCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:418781.5, importe_modificado:418781.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.97}}	{2304434/proyecto_NICIO, 2304434/proyecto_IN, 2304434/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302271967	Proyecto de inversión	2,890,501.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416049.35, modificado:416049.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:F AISMUN 2023, monto:2474452.33, modificado:2474452.33}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA MACHINGUEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	FAISMUN/FORTAMUN-23/07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7668.0, meta_modificada:7668.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:22, direccion:CONOCIDO EL ZAPOTE, lon:-97.4015119, lat:20.15042584}}	26/07/23	03/10/23	2,890,501.68	2,890,501.68	2,890,501.68	2,890,501.68	2,890,501.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN/FORTA MUN23-007, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:2890501.68, importe_modificado:2890501.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7668.0}}	{2271967/proyecto_NICIO, 2271967/proyecto_PROCESO, 2271967/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402302473	Acción	585,220.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585220.0, modificado:585220.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359839	Otros Proyectos	Otros Proyectos	359839	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.4054113, lat:20.171319}}	22/01/23	13/03/23	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN23-004, contratista:MURRIETARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:585220.0, importe_modificado:585220.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}	{2302473/proyecto_NICIO, 2302473/proyecto_IN, 2302473/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO. EJERCICIO 2023

CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	COORDINADOR	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402304135	Proyecto de Inversión	855,854.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855854.47, modificado:885854.47}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE 23 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, - 366436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	366436	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:13, direccion:CALLE 23 DE ENERO RANCHERIA TENAMPULCO EL VIEJO, 73507 PASO DEL PALMAR, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDA Y CALLE 23 DE ENERO, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE DEL NIÑO PERDIDO Y CALLE PROLONGACION 23 DE ENERO DE LA LOCA, lon:-97.39144406, lat:20.24366752}}	18/09/23	06/11/23	885,854.47	885,854.47	885,854.47	885,854.47	885,854.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN23-009, contratista:SINORON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:885854.47, importe_modificado:885854.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:174.0}}	{2304135/proyecto_I_NICIO, 2304135/proyecto_P_ROCESO, 2304135/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402302324	Proyecto de Inversión	2,695,520.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695520.36, modificado:2695520.36}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS TENAMPULCO EL JICARILLO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 3 MAS 655.39, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 359393	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	359393	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18761.0, meta_modificada:18761.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LA LIMA - JICARILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 655 PUEBLO EL JICARILLO, 73504 EL JICARILLO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO TENAMPULCO Y CAMINO JICARILLO, LA OBRA SE INICIA EN EL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEH, lon:-97.38096697, lat:20.15737502}}	19/04/23	17/07/23	2,695,520.36	2,695,520.36	2,695,520.36	2,695,520.36	2,695,520.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN23-005, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:2695520.36, importe_modificado:2695520.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18761.0}}	{2302324/proyecto_I_NICIO, 2302324/proyecto_P_ROCESO, 2302324/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402303746	Proyecto de Inversión	2,591,965.28	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591965.28, modificado:2591965.28}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 5 AS 865.37, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 365093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	365093	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27126.0, meta_modificada:27126.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA - TENEXAPA DE ALLENDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 865 BARRIO TENEXAPA DE ALLENDE, 73509 TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO SANTA LUCIA Y CAMINO TENEXAPA DE ALLENDE, LA OBRA SE UBI, lon:-97.33924618, lat:20.16675825}}	26/06/23	30/09/23	2,591,965.28	2,591,965.28	2,591,965.28	2,591,965.28	2,591,965.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN/FORTA MUN23-006, contratista:ESTRUFOTE DYCON S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:2891965.28, importe_modificado:2891965.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27126.0}}	{2303746/proyecto_I_NICIO, 2303746/proyecto_FIN, 2303746/proyecto_P_ROCESO}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402303759	Proyecto de Inversión	670,033.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670033.33, modificado:670033.33}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, TENAMPULCO, PUEBLA - 365145	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	365145	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTAL, 73504 EL ZAPOTAL, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCEDO DESDE EL JICARILLO, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD Y EL ACCESO A LA LOCALIDAD D, lon:-97.38703793, lat:20.16435172}}	06/11/23	15/12/23	670,033.33	670,033.33	670,033.33	670,033.33	670,033.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE NAM/FAISMUN23-010, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:670033.33, importe_modificado:670033.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}}	{2303759/proyecto_I_NICIO, 2303759/proyecto_FIN, 2303759/proyecto_P_ROCESO}	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO. EJERCICIO 2023

CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	COORDENADAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402304001	Proyecto de inversión	1,802,392.04	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802392.04, modificado:1802392.04}}	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO TRAMO A CARACOLES DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 275.00. MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 366050	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	366050	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO TENAMPULCO VIEJO - CARACOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 275 RANCHERIA TENAMPULCO EL VIEJO, 73507 TENAMPULCO VIEJO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO TENAMPULCO VIEJO Y CAMINO A CARACOLES, LA OBRA SE UBICA A 400, lon:-97.36306571, lat:20.20644726}}	18/09/23	06/11/23	1,802,392.04	1,802,392.04	1,802,392.04	1,802,392.04	1,802,392.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TE-NAM/FAISMUN23-008, contratista:SINORON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:1802392.04, importe_modificado:1802392.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}}	{2304001/proyecto_PROCESO, 2304001/proyecto_INICIO, 2304001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA

INDICADORES EJERCICIO 2023

CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333	8.33333	9.09091	91.67	Validado
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.69395	3.69395	5.78993	63.8	Validado
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667	63.63636	95.45	Validado
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado



MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA

INDICADORES EJERCICIO 2023

CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	de	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	$\left( \frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t} / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}}{100} \right) * 100$	Propósito	Anual	Porcentaje		Estratégico	Eficiencia	Ascendente	2.61828	2.61828	11.08433	423.34	Validado
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados).	$\left( \frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN}} \right) * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$\left( \frac{\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}} \right) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tenampulco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización e infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	$\left( \frac{\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} \right) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	25	25	27.27273	91.67	Validado	